TURANO CONSTRUTORA

ITEM	TAREFA	UNID.	QUANT.	PESO	PREVISTO	REALIZADO	mar/24		jun/24		jul/24		ago/24		set/24		out/24		nov/24		dez/24		jan/25		fev/25		mar/25		abr/25		mai/25		jun/25		jul/25		ago/25		set/25		out/25		nov/25		dez/25	
							PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL	PREV.	REAL
1	INSTALAÇÃO DE OBRA / MOBILIZAÇÃO																																													
01.01	PLACA DE OBRA	VB		0,0000%	100,00%	100,00%	100,0%	100,0%																																						
01.02	ABRIGO PROVISORIO DE MADEIRA PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS	M²	35,00	0,7112%	100,00%	100,00%	100,0%	100,0%																																						
01.03	SEGURANÇA DO TRABALHO (PROJETOS, PROTEÇÕES, TREINAMENTO, EQUIPAMENTOS E PROGRAMA	VB/MÊS	10,00	0,3294%	100,00%	22,26%	5,3%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%		5,6%		5,6%		5,6%		5,6%		5,6%		5,6%		5,6%		5,6%		5,6%		5,6%		5,6%		5,6%						
01.04	LIGACAO PROVISORIA E FORNECIMENTO DE LUZ E FORCA PARA OBRA	MÊS		0,0000%	100,00%	100,00%	100,0%	100,0%																																						
01.05	LIGACAO PROVISORIA E FORNECIMENTO DE AGUA PARA OBRA E INSTALACAO SANITARIA PROVISOR	MÊS		0,0000%	100,00%	100,00%	100,0%	100,0%																																						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES / TERRAPLENAGEM																																													
02.01	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO	M²	557,50	0,0598%	100,00%	100,00%	100,0%	100,0%																																						
02.02	GABARITO E LOCAÇÃO DE OBRA	M	92,99	0,0949%	100,00%	100,00%	100,0%	100,0%																																						
02.03	TAPUME DE PROTEÇÃO	M	49,21	0,0661%	100,00%	150,00%	50,0%	100,0%	50,0%	50,0%																																				
02.04	CORTE E TRANSPORTE DE SOLO DE PRIMEIRA CATEGORIA	M³		0,0000%	100,00%	100,00%			100,0%	100,0%																																				
3	INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO/ESTAQUEAMENTO E CORTINA																																													
03.01	ESCAVAÇÃO DE VALA	M³	61,24	0,2016%	100,00%	60,00%	30,0%			30,0%	30,0%	30,0%			40,0%																																
03.02	PREPARO DE FUNDO DE VALA	M²	144,38	0,2437%	100,00%	60,00%	30,0%			30,0%	30,0%	30,0%			40,0%																																
03.03	FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO	M²	38,27	0,0899%	100,00%	60,00%	30,0%			30,0%	30,0%	30,0%			30,0%		10,0%																														
03.04	DESMONTAGEM DE FORMA DE MADEIRA	M²	38,27	0,0119%	100,00%	60,00%	30,0%			30,0%	30,0%	30,0%					40,0%																														
03.05	ARMADURA DE AÇO CA-50	KG	2398,80	0,5994%	100,00%	90,00%	30,0%			30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	10,0%																																
03.06	ARMADURA DE AÇO CA-60	KG	350,00	0,1404%	100,00%	90,00%	30,0%			30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	10,0%																																
03.07	CONCRETO 25 MPA	M³	53,30	1,1527%	100,00%	60,00%	30,0%			30,0%	30,0%	30,0%					40,0%																														
03.08	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	M³	53,30	0,0803%	100,00%	60,00%	30,0%			30,0%	30,0%	30,0%					40,0%																														
03.09	PISO DE CONCRETO COM TELA Q92	M²	529,85	3,7205%	100,00%	0,00%											100,0%																														
4	SUPER ESTRUTURA / LAJES																																													
04.01	FORMA DE MADEIRA PARA VIGAS E PILARES	M²	1529,52	3,5926%	100,00%	0,00%													30,0%		30,0%		30,0%		10,0%																						
04.02	DESMONTAGEM DE FORMA DE MADEIRA	M²	1529,52	0,4760%	100,00%	0,00%													30,0%		30,0%		30,0%		10,0%																						
04.03	FORMA CILÍNDRICA PARA PILARES	M	145,92	0,7184%	100,00%	0,00%													30,0%		30,0%		30,0%		10,0%																						
04.04	ESCORAMENTO E FORRAÇÃO DE LAJE	M²	1344,55	1,1162%	100,00%	0,00%													30,0%		30,0%		30,0%		10,0%																						
04.05	CONCRETO 25 MPA	M³	383,37	8,2905%	100,00%	0,00%													30,0%		30,0%		30,0%		10,0%																						
04.06	ARMADURA DE AÇO CA-50	KG	12699,00	4,0977%	100,00%	0,00%													30,0%		30,0%		30,0%		10,0%																						
04.07	ARMADURA DE AÇO CA-60	KG	526,00	0,2032%	100,00%	0,00%													30,0%		30,0%		30,0%		10,0%																						
04.08	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO	M²	383,37	0,5772%	100,00%	0,00%													30,0%		30,0%		30,0%		10,0%																						
5	VEDAÇÃO																																													
05.01	BLOCO DE CONCRETO 14x19x39 - TÉRREO	M²	462,03	1,2563%	100,00%	0,00%																	50,0%		50,0%																						
05.02	BLOCO DE CONCRETO 14x19x39 - 2° PAV	M²	571,38	1,5536%	100,00%	0,00%																					100,0%																				
05.03	BLOCO DE CONCRETO 14x19x39 - 3° PAV	M²	482,33	1,3115%	100,00%	0,00%																							100,0%																		
05.04	BLOCO DE CONCRETO 14x19x39 - PLATIBANDA / CAIXA D'AGUA	M²	229,26	0,6234%	100,00%	0,00%																									100,0%																
05.05	BLOCO CERÂMICO 09x19x39 - TÉRREO	M²	106,95	0,2057%	100,00%	0,00%																	50,0%		50,0%																						
05.06	BLOCO CERÂMICO 09x19x39 - 2° PAV.	M²	602,96	1,1596%	100,00%	0,00%																					100,0%																				
05.07	BLOCO CERÂMICO 09x19x39 - 3° PAV.	M²	425,33	0,8180%	100,00%	0,00%																							100,0%																		
6	CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO																																													
06.01	CHAPISCO DE PAREDE INTERNA	M²	791,98	0,1620%	100,00%	0,00%																							50,0%		50,0%																
06.02	EMBOÇO DE PAREDE INTERNA	M²	791,98	0,8303%	100,00%	0,00%																							50,0%		50,0%																
06.03	REBOCO DE GESSO PROJETADO	M²	3956,38	3,9961%	100,00%	0,00%																							30,0%		40,0%		30,0%														
06.04	CHAPISCO DE PAREDE EXTERNA	M²	834,62	0,3295%	100,00%	0,00%																									50,0%		50,0%														
06.05	REBOCO DE PAREDE EXTERNA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	M²	834,62	2,0164%	100,00%	0,00%																											50,0%		50,0%												
7	REVESTIMENTOS																																													
07.01	REVESTIMENTO CERÂMICO 25 X 35 CM - TÉRREO	M²	231,15	0,5736%	100,00%	0,00%																													100,0%												
07.02	REVESTIMENTO CERÂMICO 25 X 35 CM - 2° PAV.	M²	122,16	0,3031%	100,00%	0,00%																															100,0%										
07.03	REVESTIMENTO CERÂMICO 25 X 35 CM - 3° PAV.	M²	134,44	0,3336%	100,00%	0,00%																																	100,0%								
8	PISO E SOLEIRA																																													
08.01	REGULARIZACAO DE BASE PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO COM ARGAMASSA	M²	1247,95	1,2031%	100,00%	0,00%																							25,0%		25,0%		25,0%		25,0%												
08.02	PISO PORCELANATO 60X60	M²	1247,95	4,7644%	100,00%	0,00%																													30,0%		40,0%		30,0%								
08.03	RODAPÉ EM PORCELANATO	M	800,13	0,3807%	100,00%	0,00%																																	50,0%		50,0%						
08.04	SOLEIRA EM GRANITO	M	68,50	0,0945%	100,00%	0,00%																																			100,0%						
9	FORRO																																													
09.01	EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO	M²	289,59	0,7089%	100,00%	0,00%																															25,0%		25,0%		25,0%		25,0%			
10	ESQUADRIAS																																													
10.01	PORTÃO METÁLICO - 2,40 X 3,60	UN	1,00	0,2107%	100,00%	0,00%																																	100,0%								
10.02	KIT PORTA PRONTA - 100 X 210CM	UN	2,00	0,0598%	100,00%	0,00%																											25,0%		25,0%		25,0%		25,0%								
10.03	KIT PORTA PRONTA - 80 X 210CM	UN	62,00	1,8551%	100,00%	0,00%																											25,0%		25,0%		25,0%		25,0%								
10.04	KIT PORTA PRONTA - 70 X 210CM	UN	2,00	0,0554%	100,00%	0,00%																											25,0%		25,0%		25,0%		25,0%								
10.05	KIT PORTA PRONTA - 60 X 210CM	UN	4,00	0,0992%	100,00%	0,00%																											25,0%		25,0%		25,0%		25,0%								
10.06	KIT PORTA PRONTA, DE CORRER - 80 X 210CM	UN	3,00	0,1107%	100,00%	0,00%																											25,0%		25,0%		25,0%		25,0%								
10.07	PORTA CORTA-FOGO - 90 X 210CM	UN	3,00	0,4403%	100,00%	0,00%																											25,0%		25,0%		25,0%		25,0%								
10.08	PORTA PALHETADA, 80 X 180CM	UN	2,00	0,0601%	100,00%	0,00%																											25,0%		25,0%		25,0%		25,0%								
10.09	PORTA PALHETADA, 50 X 200CM	UN	6,00	0,1428%	100,00%	0,00%																											25,0%		25,0%		25,0%		25,0%								
10.10	PORTA DE VIDRO DUAS FOLHAS 200 X 210CM	UN	3,00	0,5682%	100,00%	0,00%																											25,0%		25,0%		25,0%		25,0%								
10.11	PORTA DE VIDRO 100 X 210CM	UN	2,00	0,1976%	100,00%	0,00%																											25,0%		25,0%		25,0%		25,0%								
10.12	JANELA MAXIM-AR, 50 X 50CM - BANHEIROS	UN	4,00	0,0449%	100,00%	0,00%																											25,0%		25,0%		25,0%		25,0%								
10.13	FACHADA EM VIDRO TEMPERADO ENCAIXILHADO	VB	1,00	12,6990%	100,00%	0,00%																											25,0%		25,0%		25,0%		25,0%								
10.14	JANELA DE VIDRO - 120 X 50CM	UN	3,00	0,0634%	100,00%	0,00%																											25,0%		25,0%		25,0%		25,0%								
10.15	GUARDA CORPO / GRADIL PARA FACHADA LATERAL	M²	125,10	2,8201%	100,00%	0,00%																											25,0%		25,0%		25,0%		25,0%								
11	PINTURA																																													
11.01	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA A BASE DE PVA COM DUAS DEMAOS, PARA PINTURA LATEX (	M²	4021,73	1,7566%	100,00%	0,00%																															10,0%		25,0%		30,0%		30,0%		5,0%	
11.02	PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDE E TETO, COM DUAS DEMAOS INCLUSO LIXA E SELADOR	M²	4021,73	4,2345%	100,00%	0,00%																															10,0%		25,0%		30,0%		30,0%		5,0%	
11.03	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM GRADIL E NO PORTÃO DE GARAGEM, COM DUAS DEMAOS.	M²	142,38	0,1799%	100,00%	0,00%																															10,0%		25,0%		30,0%		30,0%		5,0%	
11.04	TEXTURA ACRÍLICA PARA PAREDE EXTERNA COM SELADOR E PINTURA	M²	834,62	1,3529%	100,00%	0,00%																															10,0%		25,0%		30,0%		30,0%		5,0%	
12	GRANITOS																																													
12.01	BANCADAS EM GRANITO BRANCO SIENA	M	42,13	1,2114%	100,00%	0,00%																													100,0%												
12.02	ESCADA EM GRANITO BRANCO SIENA, DEGRAUS, ESPELHO E RODAPÉ	M²	63,29	1,0241%	100,00%	0,00%																																					50,0%		50,0%	
12.03	PEITORIS EM GRANITO BRANCO AQUALUX COM ACABAMENTO RETO	M	132,00	0,1821%	100,00%	0,00%																													100,0%												
12.04	DIVISÓRIAS SANITÁRIAS EM GRANITO BRANCO AQUALUX	M²	40,29	0,8646%	100,00%	0,00%																													100,0%												
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS																																													
13.01	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - VENTILAÇÃO - 50MM	M	89,70	0,1362%	100,00%	0,00%																			10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%						
13.02	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - VENTILAÇÃO - 75MM	M	24,73	0,0498%	100,00%	0,00%																			10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%						
13.03	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO - 40MM	M	194,21	0,2650%	100,00%	0,00%																			10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%						
13.04	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO - 50MM	M	53,38	0,0811%	100,00%	0,00%																			10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%						
13.05	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO - 75MM	M	18,09	0,0365%	100,00%	0,00%																			10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%						
13.06	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO - 100MM	M	121,87	0,2896%	100,00%	0,00%																			10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%						
13.07	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ÁGUA FRIA - 25MM	M	578,20	0,7342%	100,00%	0,00%																			10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%						
13.08	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ÁGUA FRIA - 50MM	M	2,32	0,0031%	100,00%	0,00%																			10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%						
13.09	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ÁGUA FRIA - 60MM	M	83,47	0,1118%	100,00%	0,00%																			10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%						
13.10	EXECUÇÃO DA REDE DE ÁGUA FRIA	UN	1,00	1,5741%	100,00%	0,00%																			10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%						
13.11	EXECUÇÃO DA REDE DE ESGOTO	UN	1,00	4,2154%	100,00%	0,00%																			10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%						
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																																													
14.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M²	1344,55	6,3702%	100,00%	0,00%																			10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%		10,0%						
15	IMPERMEABILIZAÇÃO																																													
15.01	IMPERMEABILIZAÇÃO - LAJES - (POLIURETANO ESTRUTURAL)	M²	516,10	1,9540%	100,00%	0,00%																											100,0%														
15.02	IMPERMEABILIZAÇÃO - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE (ARGAMASSA POLIMÉRICA)	M²	47,26	0,1861%	100,00%	0,00%																													100,0%												
15.03	IMPERMEABILIZAÇÃO - ÁREAS MOLHADAS (ARGAMASSA POLIMÉRICA)	M²	167,12	0,6581%	100,00%	0,00%																											50,0%		50,0%												
15.04	IMPERMEABILIZAÇÃO - PISO TÉRREO (EMULSÃO ASFÁLTICA)	M²	529,85	1,9905%	100,00%	0,00%																													100,0%												
16	LIMPEZA DE OBRA																																													
16.01	LIMPEZA DE OBRA	M²	1344,55	1,1067%	100,00%	0,00%																																							100,0%	
17	PASSEIO																																													
17.01	EXECUÇÃO DO PASSEIO	M²	148,44	0,6078%	100,00%	0,00%																																							100,0%	
18	CORRIMÃO / GRADIL																																													
18.01	EXECUÇÃO DO CORRIMÃO (ESCADAS)	M	54,35	0,1985%	100,00%	0,00%																																							100,0%	